



รายงาน  
ผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเปื้องนอก  
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก  
จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน

๑. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน ทางน้ำ/พัฒนาแหล่งน้ำ/ไฟฟ้าสาธารณะ
๒. แผนงานก่อสร้างบำรุงรักษาระบบประปาและการผลิตพร้อมจัดหาอุปกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน

๑. แผนงานพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

แผนงาน

๑. แผนงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
๒. ส่งเสริมการศึกษา
๓. การศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ
๔. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แผนงาน

๑. พัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. พัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

๑. แผนงานสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

แผนงาน

๑. แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๕๘.๓๓	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๙	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	๒๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๑	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๐
รวม	๕๑	๗๖.๓๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๗	๑๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๕๑ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘ ๕๗ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  $51 \times 100 = 89.47\%$

# ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน



(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายเขียว ถึงบ้านนางสมประสงค์ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กระเบื้องนอก กำหนด	๔๐๑,๐๐๐	๑ ธ.ค.-๓๐ มี.ค.๖๘	-	✓ ผู้ก่พื้น	-	๔๐๐,๐๐๐ ✓	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านตาณร ถึงลำสะเทต บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ที่ ๓	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กระเบื้องนอก กำหนด	๓๑๘,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๑๘,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางตาล ถึงบ้านนางประกออบ บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ที่ ๓	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐ ตาราง เมตร หรือรายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กระเบื้อง นอกกำหนด	๖๙,๐๐๐	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ค. ๖๘	-	✓ ผู้ก่พื้น	-	๖๙,๐๐๐	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคอยเสนาคอง ถึงบ้านนางยอย โคตรบุตร บ้านหนองหัวคน หมู่ที่ ๗	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบือ้งนอกกำหนด	๔๗๘,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๑ เม.ย. ๖๘	-	✓ ผูกพัน	-	๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางโทะ ไปกุต้ออ บ้านเข้ว่า หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบือ้งนอกกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายปูตา ถึง สามแยกบ่อหมาก บ้านนายพัก มลกา บ้านพุทรา หมู่ที่ ๙	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ทนทาน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร หรือ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบือชนอกกำหนด	๔๓๑,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๓๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนดิน จากสวนนางสาวอ่าง ถึง บ้านนายวาน โป้เซิม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๘๐ ลบม. หรือ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบือชนอกกำหนด	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	กองช่าง

(๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนดินลงหินคลุก สายเหมืองน้ำ ถึงวัง สำโรง บ้านโนน สำโรง หมู่ที่ ๖	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบก. หรือรายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.กระเบื้อง นอกกำหนด	๔๔๔,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๔๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการทำท่อลอด จากคลองหนอง กระทุ่ม ถึงคลองวัง มะกอก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๑	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ เมตร พร้อมยาแนว ให้เรียบร้อย หรือรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กระเบื้องนอก กำหนด	๔๘๒,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง

(๑๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คู่มูรพา ประสาณเสียง - โนน หนองขาม บ้านยาง หมู่ที่ ๕ ตำบล กระเบื้องนอก	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖,๙๒๐ ตารางเมตร หรือรายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต. กระเบื้องนอกกำหนด	๓,๕๑๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑ พ.ย.-๓๐ ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๒,๘๑๐,๐๐๐	กองช่าง

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(๑) แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชนตาม แนวทางหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๕๖,๘๔๘	กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กิจยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(๑) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการซื้อกล้องวงจรปิด	จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมัลติที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงานเพื่อรักษาความปลอดภัย	๔๔,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๔,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดซื้อทรายอะเบท ประชาสัมพันธ์ โครงการ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้านและ ฉีดยา หมอกควัน	๕๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๘	-	-	✓	๔๗,๒๕๐	สำนักปลัด ✓
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	ออกสำรวจจำนวนสุนัข แมว ลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากหน่วยงานเพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์ที่ลงทะเบียน	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๒๘ ก.พ. ๖๘	-	-	✓	๔๗,๒๕๐	สำนักปลัด ✓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  
(๒) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุตสาหกรรมโครงการพระราชดำริ สาธารณสุข เช่นค่าอบรม ค่าวิทยากร และกิจกรรม อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

(๓) แผนงานส่งเสริมสุขภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ค. ๖๘	-	-	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ	๒๑๑,๙๓๒	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๑๑,๙๓๒	กองการศึกษา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่เมืองยางประจำปี ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมบุญกุ่มข้าวใหญ่เมืองยางเพื่อสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่เมืองยางจำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	-	-	✓	๑๑๑,๑๐๐ ✓	กองการศึกษา
๒	โครงการบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมบวงสรวงวันซัยชนะท่านท้าวสุรนารีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามจำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.๖๗	-	-	✓	๒๘,๔๒๕ ✓	กองการศึกษา
๓	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	-	-	✓	๑๕๒,๔๒๒ ✓	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๒๔๕ วัน	๗๑๔,๙๔๒	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๗๑๔,๙๔๒	กองการศึกษา
๒	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สพฐ. ๔ แห่ง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ จำนวน ๔ แห่ง (จำนวน ๔๑๒ คนๆ และ ๒๔ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน)	๒,๐๒๕,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๒,๐๗๘,๘๗๘	กองการศึกษา
๓	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ สพฐ. ๔ แห่ง	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเรียนในเขตพื้นที่ตำบล สำหรับ สพฐ. ๔ แห่ง ระดับประถมศึกษาปี ๑-๖ จำนวน ๗๕๑ คนๆ และ ๗.๕๑ บาท/วัน/คน จำนวน ๒๖๐ วัน	๘๐๔,๔๗๑.๒๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๘๐๔,๔๗๑.๒๐	กองการศึกษา

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. ๔ แห่ง	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบล สำหรับ ศพด. ๔ แห่ง คนละ ๗.๕๑ บาท/วัน/คน จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๕๘,๑๖๐.๖๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๕๘,๑๖๐.๖๐	กองการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานบงกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑๒,๙๕๗,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๑๒,๓๓๓,๓๐๐	กองสวัสดิการ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๔,๗๐๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๖,๑๐๑,๘๐๐	กองสวัสดิการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง	๗๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๗๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น	๓๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๙,๓๓๐	สำนักปลัด
๕	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับบัตรหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย	๒๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชาคมทุกหมู่ จำนวน ๑๓ หมู่ เพื่อแก้ปัญหาความ ต้องการมาจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค.๖๘	-	-	✓	๑๙,๕๐๐	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ และขอรับการสนับสนุนจาก อบท. เมืองยาง ๓ แห่ง	๓๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน	ใช้ในการจัดสถานที่ฝึกอบรม จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก อื่นๆ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๒๔๒,๑๕๕	สำนักปลัด

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กัลยยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เป็นค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๖๑,๖๕๘	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงหุ้มด้วยหนังเทียม PVC และเบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม PVC ปรับระดับเก้าอี้สูง - ต่ำ ได้ จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐มี.ค.๖๘	-	-	✓	๓,๕๐๐	ตรวจสอบภายใน

๔.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการเยียวยาฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบท. เยียวยา	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๒๘,๑๘๕	สำนักปลัด
๒	โครงการซ่อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ซ่อมแผน ป้องกันฯ	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๐,๒๘๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องใช้ชนิด ที่มีเครื่องยนต์ ขนาด ๓.๑ แร่งม้า กำลังวัตต์ ๒.๓ กิโลวัตต์	เพื่อจัดซื้อเครื่องใช้ชนิด ที่มีเครื่องยนต์ ขนาด ๓.๑ แร่งม้า กำลังวัตต์ ๒.๓ กิโลวัตต์	๓๕,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	ค่าบำรุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์	เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง บริการ บำรุงและ ปรับปรุงครุภัณฑ์สำนัก ปลัด	๑๔๒,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๘	-	-	✓	๖๖,๗๕๖	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  
(๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง พิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถึงพิมพ์  จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ธ.ค.  ๖๗	-	-	✓	๔,๐๖๖	กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงาน  จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ธ.ค.  ๖๗	-	-	✓	๒๘,๘๓๖.๕๐	กอง การศึกษา
๓	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล กระเบื้องนอก	เพื่อปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลกระเบื้องนอก	๑๔๗,๘๔๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๓๓,๐๐๐	กอง การศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๔) แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	๒๘,๘๓๖.๕๐	กองสังคมฯ

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๕) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องสูบน้ำไฮโดรจีนิต ดูดโคลน	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ไฮโดรจีนิตดูดโคลน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	เครื่องสูบน้ำ	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่อง เบนซิน ๔ จังหวะสูบเดี่ยวพร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๓,๕๐๐	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลกระเบื้องนอก	เพื่อปรับปรุงอาคาร และสิ่งก่อสร้างใน ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน ตำบลกระเบื้องนอก	๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๓๘,๐๐๐	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๖) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องสกัดคอนกรีต	เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัด คอนกรีต SDS-max ๑๕๐๐  จำนวน ๑ เครื่อง	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	๓๖,๐๐๐	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๗) แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำนักงาน  จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ธ.ค.  ๖๗	-	-	✓	๒๘,๘๓๖.๕๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๘) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี ขนาด ๑๕.๒ ลิตร/ชั่วโมง	เพื่อจัดซื้อปั๊มจ่าย สารเคมี ขนาด ๑๕.๒ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๑๓.๑๒.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๔,๐๐๐	กองช่าง
๒	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ไฟฟ้า	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	๑๓.๑๒.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๘,๐๐๐	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวน สุนัข แมว และสัตว์ อื่นๆ	เพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์ สุนัข แมว และสัตว์ อื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูลลง ระบบ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๘,๗๕๗	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

๕. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก แฝกเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกป่าและหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติใน พื้นที่สาธารณชนร่วมกับ ส่วนราชการอื่นๆและ ประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	๑๓.๑.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพสช)	เพื่อจัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เช่น -ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ ไม้ชนิดต่างๆ และ สำรวจรวบรวมพันธุ์ กรรมพืชต่างถิ่นชุมชน -ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อ อนุรักษ์พันธุ์ไม้	๕๐,๐๐๐	๑๓.๑.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๒,๓๐๐	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและแผนรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้การ จัดการขยะการคัดแยก ขยะและการนำ พลาสติกมาผลิตน้ำมัน โดย สวัสดิการฯ ใช้ เครื่องจักรในการผลิต น้ำมันจากถุงพลาสติก	๓๐,๐๐๐	๑๓.๑๖.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๘,๓๐๐	สำนักปลัด

